COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 03 de Octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

No. de reporte mensual: 2

Proyecto Institucional: 016 5179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Periodo que abarca: Del: 01 de Septiembre de 2011 Al: 30 de Septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernización y Ampliación del Camino Rural X-Pichil - Santa Rosa Segundo Tramo del km. 0+000 al km 34+964.53. Subtramo a Construir Kampokolche - Santa Rosa Segundo del km. 18+964.53 al km 34+964.53

Región Indígena: 25 MAYA

Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad (es): 0282 X-Pichil, 0232 Santa Rosa Segundo
0400 Kampokolche

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Grupo Prospectiva S.A. DE C.V.

No. de contrato: CEE-OP-045/11

Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011

Monto del contrato: $45,376,301.39 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)
Desmonte	HA	25.30	$ 149,099.11
Cortes	M3	84,644.32	$ 4,629,076.89
Terraplenes	M3	117,853.00	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	M3	478.41	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	ML	1,606.92	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	M3	17,983.00	$ 3,997,815.12
Materiales Asfálticos	LTS	279,028.00	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	5,658.00	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	PZA	206.00	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	PZA	1,030.00	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	ML	36,046.45	$ 356,503.00
Costo total de la obra			$ 45,376,301.39

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
	FEDERAL	60.00%	$ 27,225,780.83
	ESTATAL	40.00%	$ 18,150,520.56
	MUNICIPAL	0.00%	
	PARTICIPANTES	0.00%	

Avance Físico-Financiero Programado (%)	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)	

CALENDARIO DE EJECUCION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Desmonte								$ 21,300.37	$ 42,599.58	$ 42,599.58	$ 42,599.58	
Cortes								$ 661,298.64	$ 1,322,592.75	$ 1,322,592.75	$ 1,322,592.75	
Terraplenes									$ 4,779,737.49	$ 4,779,736.59	$ 4,779,736.59	
Estructuras y O. de D.									$ 126,893.93	$ 126,895.20	$ 126,895.20	
Trabajos Diversos									$ 966,029.27	$ 966,029.67	$ 966,029.67	
Pav. (Subase y Base)										$ 1,332,605.22	$ 2,665,209.90	
Materiales Asfálticos										$ 1,157,324.72	$ 2,314,648.59	
Carpeta de Concreto Asfáltico										$ 4,658,813.41	$ 9,317,626.38	
Señalamiento Vertical											$ 503,508.21	$ 503,509.42
Obras y Disp. Diversos											$ 85,196.93	$ 85,196.00
Aplicación de Pintura											$ 178,251.57	$ 178,251.43
Costo total de la obra								$ 882,598.01	$ 7,237,853.02	$ 14,386,597.14	$ 19,844,178.17	$ 706,956.85
FEDERAL								$ 409,559.41	$ 4,342,711.81	$ 8,631,958.28	$ 11,906,506.90	$ 450,174.11
ESTATAL								$ 273,039.60	$ 2,895,141.21	$ 5,754,638.86	$ 7,937,671.27	$ 306,782.74
Avance Físico-Financiero Programado (%)								1.50%	15.96%	31.71%	43.15%	1.56%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)								1.50%	17.46%	49.18%	92.31%	100.00%

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Importe Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer
Desmonte	0.00%	$ -	$ 149,099.11
Cortes	0.00%	$ -	$ 4,629,076.89
Terraplenes	0.00%	$ -	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	0.00%	$ -	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	0.00%	$ -	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	0.00%	$ -	$ 3,997,815.12
Materiales Asfálticos	0.00%	$ -	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfáltico	0.00%	$ -	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	0.00%	$ -	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	0.00%	$ -	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	0.00%	$ -	$ 356,503.00
Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
	FEDERAL	$ 27,225,780.83
	ESTATAL	$ 18,150,520.56
	MUNICIPAL	$ -
	PARTICIPANTES	$ -

Anticipo amortizado	30.00%
Acumulado	

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN

	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
FEDERAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTATAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPANTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Anticipo amortizado	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Elaboró:

ARQ. ARIEL [illegible] MEDINA SOURSAU
DEPENDENCIA EJECUTORA
(SINTRA)

Autorizó:

LITRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".