COMISIÓN NACIONAL ...

SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

VIGENCIA 2011

Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2011

No. de reporte mensual: 2

Periodo que abarca: De 1 de septiembre de 2011 Al 30 de septiembre de 2011

Clave y Nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chetumal) km 188, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chetumal) km 186, del km 18+000 al km 29+000

Región indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-044/11

Fecha de firma del contrato: 12 de agosto de 2011

Monto del contrato: $49,150,219.11 (I.V.A. Incluido)

Plazo de ejecución: Inicio 18 de agosto de 2011 Termino 15 de diciembre de 2011

	PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Desmonte	HA	15.40	$ 90,332.56								$ 90,332.56				
2	Cortes	M3	48,152.00	$ 1,567,640.44								$ 1,567,640.44				
3	Terraplenes	M3	115,542.00	$ 16,654,771.59								$ 3,945,594.40	$ 11,520,375.32	$ 1,188,801.87		
4	Estructuras y Obras de Drenaje	M3	1,795.72	$ 1,556,132.89										$ 1,556,132.89		
5	Pavimentos	M3	11,550.00	$ 11,120,245.29										$ 9,730,214.63	$ 1,390,030.66	
6	Materiales Asfalticos	LTS	212,328.03	$ 2,738,649.39											$ 2,611,860.09	$ 126,789.30
7	Carpeta de Concreto Asfaltico	M3	3,932.00	$ 13,469,170.59											$ 9,558,766.22	$ 3,910,404.37
8	Señalamiento Vertical	PZA	42.00	$ 55,522.68												$ 55,522.68
9	Señales Informativas	PZA	49.00	$ 129,437.16												$ 129,437.16
10	Obras y Dispositivos Diversos	PZA	2,203.00	$ 94,120.75												$ 94,120.75
11	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	M3	665.69	$ 1,306,580.65												$ 1,306,580.65
12	Indicadores de Alineamiento	PZA	403.00	$ 108,920.38												$ 108,920.38
13	Lavaderos	ML	50.89	$ 10,041.30												$ 10,041.30
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	ML	27,690.00	$ 248,653.44												$ 248,653.44
	Costo total de la obra			$ 49,150,219.11								$ 5,603,567.40	$ 11,520,375.32	$ 12,475,149.39	$ 13,560,658.97	$ 5,990,470.03
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	$ 29,490,131.47								$ 3,362,140.44	$ 6,912,225.19	$ 7,485,089.64	$ 8,136,394.18	$ 3,594,282.02
		ESTATAL	40.00%	$ 19,660,087.64								$ 2,241,426.96	$ 4,608,150.13	$ 4,990,059.75	$ 5,424,262.79	$ 2,396,188.01
		MUNICIPAL														
		PARTICIPANTES														
	Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	23.47%	25.38%	27.59%	12.19%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.40%	34.87%	60.22%	87.81%	100.00%

Elaboró:

DR. ARIEL F. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

PROYECTO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

No. de reporte mensual: 2

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Periodo que abarca: De 1 de septiembre de 2011 Al 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, del km 18+000 al km 29+000

Región indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Inmobiliaria Sante Dolores S.A. de C.V.

No. de contrato: CEE-OP-044/11

Fecha de firma del contrato: 12 de agosto de 2011

Monto del contrato: $49,150,219.11 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio 18 de agosto de 2011 Termino 15 de diciembre de 2011

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1	Desmonte	0.00%	$ -	$ 90,332.56												
2	Cortes	0.00%	$ -	$ 1,567,640.44												
3	Terraplenes	0.00%	$ -	$ 16,654,771.59												
4	Estructuras y Obras de Drenaje	0.00%	$ -	$ 1,556,132.89												
5	Pavimentos	0.00%	$ -	$ 11,120,245.29												
6	Materiales Asfalticos	0.00%	$ -	$ 2,738,649.39												
7	Carpeta de Concreto Asfaltico	0.00%	$ -	$ 13,469,170.59												
8	Señalamiento Vertical	0.00%	$ -	$ 55,522.68												
9	Señales Informativas	0.00%	$ -	$ 129,437.16												
10	Obras y Dispositivos Diversos	0.00%	$ -	$ 94,120.75												
11	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	0.00%	$ -	$ 1,306,580.65												
12	Indicadores de Alineamiento	0.00%	$ -	$ 108,920.38												
13	Lavaderos	0.00%	$ -	$ 10,041.30												
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	0.00%	$ -	$ 248,653.44												
	Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) FEDERAL	60.00%		$ 29,490,131.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ESTATAL	40.00%		$ 19,660,087.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MUNICIPAL				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PARTICIPANTES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Anticipo amortizado			30.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Acumulado				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Elaboró:

ING. ARIEL F. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

M.T.O. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".