COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboracion: 03 de Noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 3
Periodo que abarca: Del: 01 de Octubre de 2011 Al: 31 de Octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto institucional: 016 S179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernización y Ampliación del Camino Rural X-Pichil - Santa Rosa Segundo Tramo del km. 0+000 al km 34+964.53. Subtramo a Construir Kampokolche - Santa Rosa Segundo del km. 18+964.53 al km 34+964.53

Región Indígena: 25 MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0282 X-Pichil, 0232 Santa Rosa Segundo, 0400 Kampokolche

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)
Contratista: Grupo Prospectiva S.A. DE C.V.

No. de contrato: CEE-OP-045/11
Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011
Monto del contrato: $45,376,301.39 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 29 de Septiembre de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)
Desmonte	HA	25.30	$ 149,099.11
Cortes	M3	64,644.32	$ 4,629,076.89
Terraplenes	M3	117,853.00	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	M3	478.41	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	ML	1,606.92	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	M3	17,983.00	$ 3,997,815.12
Materiales Asfalticos	LTS	279,028.00	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfaltico	M3	5,656.00	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	PZA	205.00	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	PZA	1,030.00	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	ML	36,046.45	$ 356,503.00
Costo total de la obra			$ 45,376,301.39

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
	FEDERAL	60.00%	$ 27,225,780.83
	ESTATAL	40.00%	$ 18,150,520.56
	MUNICIPAL	0.00%	
	PARTICIPANTES	0.00%	

CALENDARIO DE EJECUCION

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								$ 6,212.46	$ 96,293.18	$ 46,593.47	
								$ 146,954.83	$ 2,277,799.75	$ 2,204,322.31	
								$ 5,902.23	$ 4,283,959.76	$ 8,173,367.73	$ 1,875,980.95
										$ 380,684.33	
										$ 1,502,085.64	$ 1,396,002.97
										$ 2,063,388.45	$ 1,934,426.67
										$ 1,791,986.22	$ 1,679,987.09
										$ 7,213,646.34	$ 6,762,793.45
											$ 1,007,017.63
											$ 170,392.93
											$ 356,503.00
							$ -	$ 159,069.52	$ 6,658,052.69	$ 23,376,074.49	$ 15,183,104.69
							$ -	$ 95,441.71	$ 3,994,831.61	$ 14,025,644.69	$ 9,109,862.81
							$ -	$ 63,627.81	$ 2,663,221.08	$ 9,350,429.80	$ 6,073,241.88
							0.00%	0.35%	14.67%	51.52%	33.46%
							0.00%	0.35%	15.02%	66.54%	100.00%

Avance Fisico-Financiero Programado (%)
Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN

1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance fisico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer
Desmonte	0.00%	$ -	$ 149,099.11
Cortes	0.00%	$ -	$ 4,629,076.89
Terraplenes	0.00%	$ -	$ 14,339,210.67
Estructuras y O. de D.	0.00%	$ -	$ 380,684.33
Trabajos Diversos	0.00%	$ -	$ 2,898,088.61
Pav. (Subase y Base)	0.00%	$ -	$ 3,997,815.12
Materiales Asfalticos	0.00%	$ -	$ 3,471,973.31
Carpeta de Concreto Asfaltico	0.00%	$ -	$ 13,976,439.79
Señalamiento Vertical	0.00%	$ -	$ 1,007,017.63
Obras y Disp. Diversos	0.00%	$ -	$ 170,392.93
Aplicación de Pintura	0.00%	$ -	$ 356,503.00
Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
	FEDERAL	$ 27,225,780.83
	ESTATAL	$ 18,150,520.56
	MUNICIPAL	$ -
	PARTICIPANTES	$ -

Anticipo amortizado Acumulado	30.00%

Elaboró:

ARQ. ABIEL FEDERICO MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA
(SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(SEPLADER)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".