SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2011

No. de reporte mensual: 3

Periodo que abarca: De 1 de septiembre de 2011 Al 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyuc) a Jesus Martinez Ross, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000, Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Mayo

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0166 Margarita Maza de Juarez
0255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.

Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-035/11-11

Plazo de ejecución según convenio: Inicio 15 de agosto de 2011 Termino 12 de diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-035/11

Fecha de firma del contrato: 27 de junio de 2011

Monto del contrato: $21,539,374.51 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio 4 de julio de 2011 Termino 31 de octubre de 2011

Monto del convenio: $21,539,374.51 (I.V.A. incluido)

PRESUPUESTO CONTRATADO

	Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)
1	Desmonte	HA	10.50	$ 98,949.56
2	Cortes	M3	23,753.86	$ 828,738.20
3	Terraplenes	M3	60,326.49	$ 5,727,843.65
4	Estructuras y Obras de Drenaje	PZA	24.00	$ 1,354,796.50
5	Pavimentos	M3	9,404.50	$ 5,969,226.12
6	Materiales Asfálticos	LTS	140,764.00	$ 1,250,358.19
7	Carpeta de Concreto Asfáltico P.U.O.T	M3	2,252.00	$ 5,610,071.60
8	Señalamiento Vertical	PZA	7.00	$ 16,782.50
9	Señales Restrictivos	PZA	15.00	$ 22,237.07
10	Señales Informativas	PZA	30.00	$ 77,967.19
11	Obras y Dispositivos Diversos	PZA	1,599.00	$ 93,660.95
12	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	M3	140.00	$ 253,906.51
13	Indicadores de Alineamiento	PZA	383.00	$ 97,864.93
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	ML	20,130.00	$ 136,970.55
	Costo total de la obra			$ 21,539,374.51

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
	FEDERAL	60.00%	$ 12,923,624.71
	ESTATAL	40.00%	$ 8,615,749.80
	MUNICIPAL		
	PARTICIPANTES		

CALENDARIO DE EJECUCION

Partidas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1								$ 23,936.37	$ 40,899.14	$ 34,114.04		
2								$ 95,015.18	$ 253,371.95	$ 248,093.31	$ 232,257.78	
3								$ 678,822.32	$ 1,729,476.40	$ 1,693,667.80	$ 1,605,117.50	$ 20,981.63
4								$ 1,060.38	$ 464,859.13	$ 475,294.59	$ 413,582.40	-
5										$ 2,984,613.06	$ 2,984,613.06	
6										$ 495,191.77	$ 594,230.09	$ 160,937.33
7										$ 2,221,807.58	$ 2,666,179.05	$ 722,084.97
8											$ 7,624.05	$ 9,158.45
9											$ 10,110.45	$ 12,126.62
10											$ 35,401.55	$ 42,565.64
11											$ 42,573.27	$ 51,087.68
12										$ 67,303.36	$ 146,830.50	$ 39,772.65
13											$ 44,483.83	$ 53,381.10
14											$ 62,259.34	$ 74,711.21
								$ 798,834.25	$ 2,488,606.62	$ 8,220,093.51	$ 8,845,262.85	$ 1,186,807.28
FEDERAL								$ 479,302.55	$ 1,493,163.97	$ 4,932,056.31	$ 5,307,157.71	$ 712,084.37
ESTATAL								$ 319,533.70	$ 995,442.65	$ 3,288,034.20	$ 3,538,105.14	$ 474,722.91
MUNICIPAL												
PARTICIPANTES												
Avance Físico-Financiero Programado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	17.55%	38.18%	41.07%	5.51%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	21.26%	59.43%	94.49%	100.00%

Elaboró:

ARQ. ARIEL P. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 3

Periodo que abarca: De 1 de septiembre de 2011 Al 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural ECF (Lazaro Cardenas-Polyuc) a Jesus Martinez Ross, tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. Subtramo a construir Margarita Maza-Progreso del Km. 14+000 al 22+000, Primera Etapa

Región Indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0188 Margarita Maza de Juarez; 0255 Progreso

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Obra Civil de Oaxaca, S.A. de C.V.

Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-035/11-11

Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 15 de agosto de 2011; Termino: 12 de diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-035/11

Fecha de firma del contrato: 27 de junio de 2011

Monto del contrato: $21,539,374.51 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 4 de julio de 2011; Termino: 31 de octubre de 2011

Monto del convenio: $21,539,374.51 (I.V.A. incluido)

	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
	Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1	Desmonte	0.00%	$ -	$ 98,949.55												
2	Cortes	0.00%	$ -	$ 828,738.20												
3	Terraplenes	0.00%	$ -	$ 5,727,843.65												
4	Estructuras y Obras de Drenaje	0.00%	$ -	$ 1,354,796.50												
5	Pavimentos	0.00%	$ -	$ 5,969,226.12												
6	Materiales Asfalticos	0.00%	$ -	$ 1,250,359.19												
7	Carpeta de Concreto Asfaltico P.U.O.T.	0.00%	$ -	$ 5,610,071.60												
8	Señalamiento Vertical	0.00%	$ -	$ 16,782.50												
9	Señales Restrictivos			$ 22,237.07												
10	Señales Informativos	0.00%	$ -	$ 77,967.19												
11	Obras y Dispositivos Diversos	0.00%	$ -	$ 93,660.95												
12	Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas	0.00%	$ -	$ 253,906.51												
13	Indicadores de Alineamiento	0.00%	$ -	$ 97,864.93												
14	Aplicación de Pintura en Pavimento	0.00%	$ -	$ 136,970.56												
	Avance Global	0.00%	0.00%	100.00%												
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra) FEDERAL	60.00%		$ 12,923,624.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ESTATAL	40.00%		$ 8,615,749.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MUNICIPAL				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PARTICIPANTES				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Anticipo amortizado			30.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Acumulado				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Elaboró:

ARQ. ARIEL E. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL E. RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".