# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
## SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

| FORMATO |
|---|
| CDI-IB-02 |
| VIGENCIA |
| 2011 |

Fecha de elaboración: 1 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

No. de reporte mensual: 4

Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Periodo que abarca: De: 1 de Noviembre de 2011 Al: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, del km 18+000 al km 26+000

Región Indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.

Convenios Modificatorio: 01-CEE-OP-044/11-11

Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 01 de Septiembre de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-044/11

Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011

Monto del contrato: $49,150,219.11 (I.V.A. Incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

Monto del 1er. Convenio: $49,150,219.11 (I.V.A. Incluido)

| | PRESUPUESTO CONTRATADO | | | | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | U. Medida | Cantidad | Importe ($) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | Desmonte | HA | 15.40 | $ 90,332.55 | | | | | | | | | $ 90,332.55 | | | |
| 2 | Cortes | M3 | 48,152.00 | $ 1,567,640.43 | | | | | | | | | $ 1,567,640.43 | | | |
| 3 | Terraplenes | M3 | 115,542.00 | $ 16,654,771.58 | | | | | | | | | $ 12,259,441.98 | $ 4,395,329.60 | | |
| 4 | Estructuras y Obras de Drenaje | M3 | 1,795.72 | $ 1,556,132.88 | | | | | | | | | | $ 1,556,132.88 | | |
| 5 | Pavimentos | M3 | 11,550.00 | $ 11,120,245.28 | | | | | | | | | | $ 7,315,950.84 | $ 3,804,294.44 | |
| 6 | Materiales Asfalticos | LTS | 212,328.03 | $ 2,738,649.39 | | | | | | | | | | | $ 2,611,860.09 | $ 126,789.30 |
| 7 | Carpeta de Concreto Asfaltico | M3 | 3,932.00 | $ 13,469,170.59 | | | | | | | | | | | $ 9,558,766.22 | $ 3,910,404.37 |
| 8 | Señalamiento Vertical | PZA | 42.00 | $ 55,522.69 | | | | | | | | | | | | $ 55,522.69 |
| 9 | Señales Informativas | PZA | 49.00 | $ 129,437.17 | | | | | | | | | | | | $ 129,437.17 |
| 10 | Obras y Dispositivos Diversos | PZA | 2,203.00 | $ 94,120.76 | | | | | | | | | | | | $ 94,120.76 |
| 11 | Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas | M3 | 665.69 | $ 1,306,580.66 | | | | | | | | | | | | $ 1,306,580.66 |
| 12 | Indicadores de Alineamiento | PZA | 403.00 | $ 108,920.39 | | | | | | | | | | | | $ 108,920.39 |
| 13 | Lavaderos | ML | 50.89 | $ 10,041.30 | | | | | | | | | | | | $ 10,041.30 |
| 14 | Aplicación de Pintura en Pavimento | ML | 27,690.00 | $ 248,653.44 | | | | | | | | | | | | $ 248,653.44 |
| | Costo total de la obra | | | $ 49,150,219.11 | | | | | | | | | $ 13,917,414.96 | $ 13,267,413.32 | $ 15,974,920.75 | $ 5,990,470.08 |
| | ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada) FEDERAL | | 60.00% | $ 29,490,131.47 | | | | | | | | | $ 8,350,448.98 | $ 7,960,447.99 | $ 9,584,952.45 | $ 3,594,282.05 |
| | ESTATAL | | 40.00% | $ 19,660,087.64 | | | | | | | | | $ 5,566,965.98 | $ 5,306,965.33 | $ 6,389,968.30 | $ 2,396,188.03 |
| | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPANTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avance Fisico-Financiero Programado (%) | | | | | | | | | | | | 28.32% | 26.99% | 32.50% | 12.19% |
| | Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%) | | | | | | | | | | | | 28.32% | 55.31% | 87.81% | 100.00% |

Elaboró:

ARQ. ABIEL F. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL ENRIQUE PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

| FORMATO |
|---|
| CDI-IB-02 |
| VIGENCIA |
| 2011 |

# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
## SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fecha de elaboración: 1 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

No. de reporte mensual: 4

Proyecto Institucional: 011 8112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Periodo que abarca: De: 1 de Noviembre de 2011 Al: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernizacion y Ampliacion del Camino Rural Nuevo Caanan-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, tramo del km 0+000 al km 55+000. Subtramo a Construir Nuevo Becar-ECF (Escarcega-Chetumal) km 196, del km 18+000 al km 26+000

Región indígena: 25 Maya

Municipio (s): 004 Othon P. Blanco

Localidad (es): 0252 Nuevo Becar

Programa: UC Carreteras Alimentadoras

Subprograma: 02 Modernizacion y Ampliacion

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Inmobiliaria Santa Dolores S.A. de C.V.

Convenio Modificatorio: 01-CEE-OP-044/11-11

Plazo de ejecución según convenio: Inicio: 01 de Septiembre de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-044/11

Fecha de firme del contrato: 12 de Agosto de 2011

Monto del contrato: $49,150,219.11 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

Monto del 1er. Convenio: $49,150,219.11 (I.V.A. incluido)

| | SEGUIMIENTO | | | | NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | Avance fisico acumulado | Avance financiero: Ejercido Acumulado | Avance financiero: Por Ejercer | 1 (UNO) | 2 (DOS) | 3 (TRES) | 4 (CUATRO) | 5 (CINCO) | 6 (SEIS) | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) | 11 (ONCE) | 12 (DOCE) |
| | | | | | $ 5,386,639.19 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1 | Desmonte | 0.07% | $ 32,848.21 | $ 57,484.34 | $ 32,848.21 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cortes | 2.08% | $ 1,023,334.29 | $ 544,306.14 | $ 1,023,334.29 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terraplenes | 7.33% | $ 3,601,789.83 | $ 13,052,981.76 | $ 3,601,789.83 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estructuras y Obras de Drenaje | 1.48% | $ 728,666.86 | $ 827,466.02 | $ 728,666.86 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pavimentos | 0.00% | $ - | $ 11,120,245.28 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Materiales Asfalticos | 0.00% | $ - | $ 2,736,649.39 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Carpeta de Concreto Asfaltico | 0.00% | $ - | $ 13,469,170.59 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Señalamiento Vertical | 0.00% | $ - | $ 56,522.69 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Señales Informativas | 0.00% | $ - | $ 129,437.17 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Obras y Dispositivos Diversos | 0.00% | $ - | $ 94,120.76 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Recubrimiento de Cunetas y Contracunetas | 0.00% | $ - | $ 1,306,580.66 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Indicadores de Alineamiento | 0.00% | $ - | $ 108,920.39 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Lavaderos | 0.00% | $ - | $ 10,041.30 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Aplicación de Pintura en Pavimento | 0.00% | $ - | $ 248,663.44 | | | | | | | | | | | | |
| | Avance Global | 10.96% | 10.96% | 89.04% | $ 5,386,639.19 | | | | | | | | | | | |
| | ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra ) FEDERAL | 60.00% | $ 29,490,131.47 | | $ 3,231,983.51 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | ESTATAL | 40.00% | $ 19,660,087.64 | | $ 2,154,655.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | MUNICIPAL | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | PARTICIPANTES | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | 5,386,639.19 | | | | | | | | | | | |
| | Anticipo amortizado | | 30.00% | | 10.96% | | | | | | | | | | | |
| | Acumulado | | | | 10.96% | | | | | | | | | | | |

Elaboró:

ARQ. ARIEL F. MEESER SOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA (SINTRA)

Autorizó:

MTRO. ANGEL E. INFIESTO BACONDO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA (SEDES)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".