COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo

Proyecto institucional: 016 5179 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Modernización y Ampliación del Camino Rural X-Pichil - Santa Rosa Segundo Tramo del km. 0+000 al km 34+964.53. Subtramo a Construir Kampokolche - Santa Rosa Segundo del km. 26+964.53 al km 34+964.53

Fecha de elaboración: 04 de Enero de 2011

No. de reporte mensual: 5

Periodo que abarca. Del: 01 de Diciembre de 2011 Al: 31 de Diciembre de 2011

Región indígena: 25 MAYA

Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad (es): 0292 X-Pichil, 0232 Santa Rosa Segundo

0400 Kampokolche

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS

Subprograma: 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (SINTRA)

Contratista: Grupo Prospectiva S.A. DE C.V.

Convenios modificatorios: CO.AD. CEE-OP-045/11-11-1 CO.MO. 01-CEE-OP-045/11-11

Inicio: 29 de Septiembre de 2011

termino: 15 de Diciembre de 2011

No. de contrato: CEE-OP-045/11

Fecha de firma del contrato: 12 de Agosto de 2011

Monto del contrato: $45,376,301.39 (I.V.A. Incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 18 de Agosto de 2011 Termino: 15 de Diciembre de 2011

Monto de Convenio: $24,975,904.51

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)
Desmonte	HA	12.80	$ 75,433.54
Cortes	M3	60,751.45	$ 4,249,112.87
Terraplenes	M3	54,380.08	$ 9,010,256.43
Pav. (Subase y Base)	M3	17,983.00	$ 2,080,829.09
Materiales Asfálticos	LTS	153,360.00	$ 1,908,273.82
Carpeta de Concreto Asfáltico	M3	2,840.00	$ 7,017,872.88
Señalamiento Vertical	PZA	78.00	$ 358,237.85
Obras y Disp. Diversos	PZA	925.00	$ 97,534.31
Aplicación de Pintura	ML	18,023.45	$ 178,253.72
Costo total de la obra			$ 24,975,904.51

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
	FEDERAL	60.00%	$ 14,985,482.71
	ESTATAL	40.00%	$ 9,990,321.80
	MUNICIPAL	0.00%	
	PARTICIPANTES	0.00%	

Avance Físico-Financiero Programado (%)	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)	

CALENDARIO DE EJECUCION

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
									$ 3,143.07	$ 48,717.49	$ 23,572.98
								$ 128,997.22	$ 2,049,050.84	$ 2,071,064.81	
									$ 3,098,891.64	$ 4,699,352.89	$ 1,212,211.90
										$ 1,073,976.31	$ 1,006,862.78
										$ 984,915.52	$ 923,358.30
										$ 3,622,127.94	$ 3,395,744.94
											$ 358,237.85
											$ 97,534.31
											$ 178,253.72
							$ -	$ 128,997.22	$ 5,150,885.65	$ 12,500,154.96	$ 7,195,766.78
							$ -	$ 77,398.33	$ 3,090,531.33	$ 7,500,092.98	$ 4,317,460.07
							$ -	$ 51,598.89	$ 2,060,354.22	$ 5,000,061.98	$ 2,878,306.71
								0.52%	20.62%	50.05%	28.81%
								0.52%	21.14%	71.19%	100.00%

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero: Ejercido Acumulado	Avance financiero: Por Ejercer
Desmonte	0.30%	$ 75,433.54	$ -
Cortes	17.01%	$ 4,249,112.87	$ -
Terraplenes	36.06%	$ 9,010,256.43	$ -
Pav. (Subase y Base)	8.33%	$ 2,080,829.09	$ -
Materiales Asfálticos	7.64%	$ 1,908,273.82	$ -
Carpeta de Concreto Asfáltico	28.10%	$ 7,017,872.88	$ -
Señalamiento Vertical	1.43%	$ 358,237.85	$ -
Obras y Disp. Diversos	0.39%	$ 97,534.31	$ -
Aplicación de Pintura	0.71%	$ 178,253.72	$ -
Avance Global	100.00%	100.00%	0.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
	FEDERAL	$ 14,985,482.71
	ESTATAL	$ 9,990,321.80
	MUNICIPAL	$ -
	PARTICIPANTES	$ -

Anticipo amortizado	30.00%
Acumulado	

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN

1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
$ 70,718.94	$ 24,751.62		-$ 20,037.02								
$ 1,396,141.62	$ 2,091,581.80	$ 1,740,939.47	-$ 979,550.02								
$ 2,218,387.67	$ 3,660,907.25	$ 5,824,513.95	-$ 2,693,552.44								
			$ 2,080,829.09								
			$ 1,908,273.82								
			$ 7,017,872.88								
			$ 358,237.85								
			$ 97,534.31								
				$ 178,253.72							
$ 2,211,148.94	$ 3,466,344.40	$ 4,539,272.05	$ 4,661,765.08	$ 106,952.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,474,099.29	$ 2,310,896.27	$ 3,026,181.37	$ 3,107,843.39	$ 71,301.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,685,248.23	5,777,240.67	7,565,453.42	7,769,608.47	178,253.72							
14.76%	23.13%	30.29%	31.11%	$ 0.0071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14.76%	37.89%	68.18%	99.29%	100.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Elaboró:

ARQ. ABEL EDUARDO MEXSER BOUREAU
DEPENDENCIA EJECUTORA
(SINTRA)

Autorizó:

ARQ. ANGEL RIVERO PALOMO
DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(SEPLADER)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".