COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011 Al: 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indigenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A D E C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $4,268,554.01 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011 Termino: 19 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe ($)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 PRELIMINARES	ML	4,016.200	2,182,747.013								$ 1,448,265.93	$ 734,481.080			
2 RED DE AGUA POTABLE	ML	4,016.200	172,978.260								$ 26,841.62	$ 146,136.64			
3 CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	129,042.00										$ 121,685.836	$ 7,356.16	
4 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1.000	199,091.35									$ 134,276.890	$ 64,814.46		
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	219,034.557									$ 210,531.430	$ 8,503.13		
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	646,010.843								$ 646,010.84				
7 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1.000	175,463.838											$ 175,463.838	
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	314,018.390										$ 257,915.95	$ 56,102.44	
9 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	59,841.754										$ 45,457.30	$ 14,384.46	
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	170,326.004										$ 170,326.004		
Costo total de la obra			$ 4,268,554.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,118.39	$ 1,225,426.04	$ 668,702.68	$ 253,306.90	$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)													
	FEDERAL	60.00%	$ 2,561,132.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,671.04	$ 735,255.62	$ 401,221.61	$ 151,984.14	$ -
	ESTATAL	40.00%	$ 1,707,421.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 848,447.36	$ 490,170.42	$ 267,481.07	$ 101,322.76	$ -
	MUNICIPAL	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.69%	28.71%	15.67%	5.93%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.69%	78.40%	94.07%	100.00%	100.00%

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011 Al: 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A D E C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: $4,268,554.01 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

SEGUIMIENTO			
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1 PRELIMINARES	0.00%	$ -	$ 2,182,747.01
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	$ -	$ 172,978.26
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	$ -	$ 129,042.00
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	$ -	$ 199,091.35
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	$ -	$ 219,034.56
6 SUMINSTROS	0.00%	$ -	$ 646,010.84
7 FLETES	0.00%	$ -	$ 175,463.84
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	$ -	$ 314,018.39
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	$ -	$ 59,841.75
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	$ -	$ 170,326.00
	0.00%	0.00%	100%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		
FEDERAL	$ -	$ 2,561,132.40
ESTATAL	$ -	$ 1,707,421.60
MUNICIPAL	$ -	$ -
PARTICIPANTES	$ -	$ -

Anticipo amortizado Acumulado	30.00%

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

PITRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".