# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
## SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO CDI-IB-02 VIGENCIA 2011

Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de Septiembre de 2011 Al: 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos
Localidad (es): 0035 Saban

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL , b) AMPLIACION
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)
Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V.

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-15/11
Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011
Monto del contrato: $5,816,948.53 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 28 de Julio de 2011 Termino: 24 de Noviembre de 2011

| PRESUPUESTO CONTRATADO | | | | | CALENDARIO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | U. Medida | Cantidad | Importe ($) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | OBRA CIVIL | KM | 7.000 | $ 2,247,719.83 | | | | | | | $ 22,647.96 | $ 1,480,151.29 | $ 656,186.31 | $ 88,734.27 | | |
| 2 | RED ELECTRICA | KM | 7.000 | $ 2,537,797.88 | | | | | | | | | $ 521,581.18 | $ 1,163,038.15 | $ 853,178.55 | |
| 3 | ALUMBRADO PUBLICO | KM | 7.000 | $ 1,031,430.82 | | | | | | | | $ 77,856.83 | $ 735,742.74 | $ 214,381.43 | $ 3,449.82 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo total de la obra | | | $ 5,816,948.53 | | | | | | | $ 22,647.96 | $ 1,558,008.12 | $ 1,913,510.23 | $ 1,466,153.85 | $ 856,628.37 | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA ( Acordada ) | FEDERAL | | 60.00% | $ 3,490,169.11 | | | | | | | $ 13,588.77 | $ 934,804.87 | $ 1,148,106.14 | $ 879,692.31 | $ 513,977.02 | |
| | ESTATAL | | 20.00% | $ 1,163,389.71 | | | | | | | $ 4,529.60 | $ 311,601.62 | $ 382,702.05 | $ 293,230.77 | $ 171,325.67 | |
| | MUNICIPAL | | 20.00% | $ 1,163,389.71 | | | | | | | $ 4,529.60 | $ 311,601.62 | $ 382,702.05 | $ 293,230.77 | $ 171,325.67 | |
| | PARTICIPANTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance Físico-Financiero Programado (%) | | | | | | | | | | | 0.39% | 26.78% | 32.90% | 25.20% | 14.73% | |
| Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%) | | | | | | | | | | | 0.39% | 27.17% | 60.07% | 85.27% | 100.00% | |

| SEGUIMIENTO | | | | NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partidas | Avance físico acumulado | Avance financiero | 1 (UNO) | 2 (DOS) | 3 (TRES) | 4 (CUATRO) | 5 (CINCO) | 6 (SEIS) | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) | 11 (ONCE) | 12 (DOCE) |
| | | | Ejercido Acumulado / Por Ejercer | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avance Global | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra ) | FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPANTES | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipo amortizado | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboro:

ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

El. Ayuntamiento de "JOSE MA. MORELOS" Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano Municipal

Reviso y valido:

MTRO. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL COREE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".